

## Fragebogen für Einbau Rigolenspeicher mit PEHD-Dichtungsbahn

Bitte rechtzeitig vor Baubeginn vom BL verbindlich ausfüllen und zurück an [info@funkegruppe.de](mailto:info@funkegruppe.de) senden!

Baustellenadresse:

Bauleiter (Name/Mobil-Nr.):

Polier (Name/Mobil-Nr.):

Geplanter Baubeginn der Rigole:

Arbeitszeit (AG) auf der Baustelle (von-bis):

Datum Anlieferung Speicherboxen:

Einbauplan bereits versendet liegen nicht vor/folgen noch

Herstellervorschriften für das Rigolensystem (Planum/Überdeckung etc.) bekannt? ja nein

**Rigolen-Abmessungen:** L = m B = m H = m

1) Die Baugrube, Planum erfüllt nach Fertigstellung folgende Bedingungen:

Planum ist eben und steinfrei

ausreichend Lagerplatz vorhanden

ist trocken und gesandet

kein Schichten-/Grund-/Regenwasser

Baugrube mit Verbau

Bei Verbau: Anzahl der Querstreben:

die Baugrube ist umlaufend 1,00 m größer als die Rigolen-Abmessung (an der Sohle)

**Hinweis:** bei zu geringem umlaufenden Arbeitsraum sowie bei Verbau entstehen Mehrkosten!

Entfernung vom Lagerplatz der Speicherboxen zur Baugrube:

2) Ist die Baugrube nach Vorschrift technisch sicher? ja nein Tiefe der Baugrube:

3) Ist die Baugrube anch Plan abgesteckt (L/B), die Lage festgelegt und sind die Rohrsohlenhöhen und Anschlüsse für Zu- und Ablauf bekannt? ja nein

4) Ein Bauhelfer (kostenfrei) steht am Einbautag als Beihilfe für den Einbau der Speicherboxen zur Verfügung!

5) Hebegerät mit Fahrer (kostenfrei): Welche Hebegeräte mit Fahrer stehen für den Transport der Speicherboxen, Dichtungsbahn und Vlies vom Lagerplatz zur Baugrube und als Verlegehilfe bereit?

Bagger

Radlader

Kran

Sonstige:

6) Baustrom unmittelbar am Einbauort (kostenfrei): Der geforderte, sichere Baustrom (min. 7-10 KW, 220 oder 380 V) muss mittels Kabelverlängerung (Kabelrolle) am Einbauort (Baugrube) AG-seitig gelegt werden.

7) Abnahme der Rigole: Wird eine Schlussabnahme in unserem Beisein gewünscht, ist ein zur Abnahme berechtigter Bauleiter bei Beendigung unserer Arbeiten (auch nach 18.00 Uhr) erforderlich.

ja, es wird eine Abnahme gewünscht

nein, die Abnahme erfolgt separat

Unterschrift Bauleiter

Ort/Datum

Senden